

Связь с инженерами: **Станислав: +7 (901) 172-26-20 | Андрей: +7 (999) 234-29-39 | order@volgastroystroy76.ru**

Нормативы: СП 20.13330 (IV снеговой район), СП 22.13330 (Основания и фундаменты), СП 50.13330, ГОСТ

РАССЧИТАННЫЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА:

**Смета на строительство модульного/каркасного дома**

Площадь 54 м² • Комплектация «Под ключ» • Металлокаркас

| №                                                             | Наименование конструктивного элемента / работ                 | Тип      | Стоимость |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| // РАЗДЕЛ: 1. СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ (НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ЯО) |                                                               |          |           |
| 2                                                             | Механизированное завинчивание винтовой сваи Ø108 мм           | РАБОТА   | 22 950 Р  |
| 3                                                             | Лазерное нивелирование и срезка свай в проектный горизонт     | РАБОТА   | 2 430 Р   |
| 4                                                             | Монтаж и приварка усиленного оголовка сваи с антикоррозийн... | РАБОТА   | 3 240 Р   |
| 5                                                             | Заполнение внутренней полости стволов свай раствором М300     | РАБОТА   | 3 240 Р   |
| 6                                                             | Монтаж и электросварка металлического ростверка из швеллер... | РАБОТА   | 26 640 Р  |
| 7                                                             | Винтовая свая стальная Ø108 мм L=2500 мм стенка 4.0 мм с л... | МАТЕРИАЛ | 43 200 Р  |
| 8                                                             | Оголовок усиленный 200×200 мм толщина 4 мм с косынками жес... | МАТЕРИАЛ | 5 670 Р   |
| 9                                                             | Сухая смесь М300 пескобетон гидроизоляционный (мешок 50 кг)   | МАТЕРИАЛ | 7 866 Р   |
| 10                                                            | Швеллер стальной горячекатаный 140 ГОСТ 8240-97 (ст3сп)       | МАТЕРИАЛ | 48 285 Р  |
| // РАЗДЕЛ: 2. СИЛОВОЙ НЕСУЩИЙ МЕТАЛЛОКАРКАС                   |                                                               |          |           |
| 12                                                            | Изготовление и заготовительный раскрой узлов металлокаркас... | РАБОТА   | 155 520 Р |
| 13                                                            | Монтаж колонн, ригелей и горизонтальных связей металлокарк... | РАБОТА   | 106 920 Р |
| 14                                                            | Сборка и монтаж стальных стропильных ферм и прогонов покры... | РАБОТА   | 65 241 Р  |
| 15                                                            | Антикоррозийная покраска металлоконструкций и сварных узло... | РАБОТА   | 46 022 Р  |
| 16                                                            | Профильная труба 100×100×4, 100×50×3, швеллер 140 ГОСТ 863... | МАТЕРИАЛ | 413 100 Р |

... и ещё 14 позиций (полная ведомость приведена в файле Excel .xlsx)

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Стоимость монтажных работ и сборки:         | 595 702 Р          |
| Стоимость материалов с заводской гарантией: | 1 108 872 Р        |
| <b>ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ:</b>         | <b>1 704 574 Р</b> |

- Гарантийные обязательства и условия:
- 1. Стоимость в коммерческом предложении фиксируется в договоре подряда и не подлежит увеличению.
  - 2. Гарантия на несущий конструктив и свайные основания составляет 1 год.
  - 3. Бесплатный выезд инженера по Ярославлю и Ярославской области для уточнения осей и высотных отметок.

Главный инженер ВОЛГАСТРОЙ 76:

\_\_\_\_\_ / Соколов А.В. /

М.П. [ПРОВЕРЕНО И СОГЛАСОВАНО]