

Связь с инженерами: **Станислав: +7 (901) 172-26-20 | Андрей: +7 (999) 234-29-39 | order@volgastroystroy76.ru**

Нормативы: СП 20.13330 (IV снеговой район), СП 22.13330 (Основания и фундаменты), СП 50.13330, ГОСТ

РАССЧИТАННЫЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Смета на строительство модульного/каркасного дома

Площадь 54 м² • Комплектация «Под ключ» • Металлокаркас

№	Наименование конструктивного элемента / работ	Тип	Стоимость
// РАЗДЕЛ: 1. СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ (НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ЯО)			
2	Механизированное завинчивание винтовой сваи Ø108 мм	РАБОТА	22 950 Р
3	Лазерное нивелирование и срезка свай в проектный горизонт	РАБОТА	2 430 Р
4	Монтаж и приварка усиленного оголовка сваи с антикоррозийн...	РАБОТА	3 240 Р
5	Заполнение внутренней полости стволов свай раствором М300	РАБОТА	3 240 Р
6	Монтаж и электросварка металлического ростверка из швеллер...	РАБОТА	26 640 Р
7	Винтовая свая стальная Ø108 мм L=2500 мм стенка 4.0 мм с л...	МАТЕРИАЛ	43 200 Р
8	Оголовок усиленный 200×200 мм толщина 4 мм с косынками жес...	МАТЕРИАЛ	5 670 Р
9	Сухая смесь М300 пескобетон гидроизоляционный (мешок 50 кг)	МАТЕРИАЛ	7 866 Р
10	Швеллер стальной горячекатаный 140 ГОСТ 8240-97 (ст3сп)	МАТЕРИАЛ	48 285 Р
// РАЗДЕЛ: 2. СИЛОВОЙ НЕСУЩИЙ МЕТАЛЛОКАРКАС			
12	Изготовление и заготовительный раскрой узлов металлокаркас...	РАБОТА	155 520 Р
13	Монтаж колонн, ригелей и горизонтальных связей металлокарк...	РАБОТА	106 920 Р
14	Сборка и монтаж стальных стропильных ферм и прогонов покры...	РАБОТА	65 241 Р
15	Антикоррозийная покраска металлоконструкций и сварных узло...	РАБОТА	46 022 Р
16	Профильная труба 100×100×4, 100×50×3, швеллер 140 ГОСТ 863...	МАТЕРИАЛ	413 100 Р

... и ещё 14 позиций (полная ведомость приведена в файле Excel .xlsx)

Стоимость монтажных работ и сборки:	595 702 Р
Стоимость материалов с заводской гарантией:	1 108 872 Р
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ:	1 704 574 Р

- Гарантийные обязательства и условия:
1. Стоимость в коммерческом предложении фиксируется в договоре подряда и не подлежит увеличению.

2. Гарантия на несущий конструктив и свайные основания составляет 1 год.

3. Бесплатный выезд инженера по Ярославлю и Ярославской области для уточнения осей и высотных отметок.

Главный инженер ВОЛГАСТРОЙ 76:

_____ / Соколов А.В. /

М.П. [ПРОВЕРЕНО И СОГЛАСОВАНО]